

신바람 공주
활기찬 미래

- 2020년도 상반기 -
「소규모건설공사(수의계약) 특정감사」 결과보고서



감사담당관
[기술감사팀]

- 2020년도 상반기 -
「소규모건설공사(수의계약) 특정감사」 결과보고서

1. 개요

- 감사대상 : 2020년도 상반기 수의계약 대상 공사(총 502건 - 본청 263건, 읍면동 239건)
- 감사기간
 - 2020. 8. 1 ~ 10. 31 : 설계서 검토 및 지적사항 정리
 - 2020. 11. 1 ~ : 확인서 징구
- 감사반 편성 : 기술감사팀장외 2명
- 주요 감사사항
 - 예산의 불법전용 및 계약기간 준수 여부
 - 과다설계 및 부당설계변경에 의한 예산집행 행위
 - 소규모 건설공사에 대한 설계·공사관리에 대한 실태 전반

2. 추진결과

행정상

(단위 : 건)

계	시정	주의	권고	현지처분	비고
2	2	-	-	-	

재정상

(단위 : 천원)

계	회수	감액	추징	기타	비고
26,013	26,013	-	-	-	

신분상

: 없음

3. 감사결과 처분요구 사항

연번	제 목	행정상	조치구분	재정상 (천원)	신분상	비고
계	2 건			26,013		
1	건설공사 감독업무 소홀	시정	회수	24,932	-	
2	건설공사 사후정산 미실시	시정	회수	1,081	-	

□ 처분요구서

【일련번호 : 1】

감사결과 처분 요구서

【제 목】 건설공사 감독업무 소홀

【부서 및 기관명】 ○○과, ⊕⊕과, ●●과, ◐◐◐과, ■■■읍, □□면, ▣▣면, ▤▤면, ▥▥▥면, ▧▧▧면, ▩▩면, ◎◎면, ▨▨면, ▶▶동, ▫▫동

【행정상】 시 정

【재정상】 24,932,200원(회수)

【지적내용】

1. 현 황

○ 감독소홀 건설공사 현황

(금액 : 천원)

연번	부서명	대상사업	도금액 (준공금액)	정산금액	환수액	비고
	계	63 건	949,898	924,965.8	24,932.2	
1	○○과	●● 조경수 전정공사 1건	20,300	19,758	542	
2	⊕⊕과	공동주택 시설개선공사의 1건	26,059	23,958	2,101	
3	●●과	지방하천(●천) 유지보수사업의 10건	179,179	173,760	5,419	
4	◐◐◐과	◎◎면 ⊙리 소규모급수시설 개선공사의 2건	52,150	51,190	960	
5	■■■읍	▣▣2리 농로 포장공사의 2건	51,500	50,830	670	
6	□□면	▧▧리 복개공사의 5건	84,288	81,965	2,323	
7	▣▣면	▧▧1리 농로 확포장공사의 2건	42,390	41,722	668	
8	▤▤면	▥▥1리 농로 포장공사의 7건	118,005	115,474	2,531	
9	▥▥▥면	⊕⊕1리 농로 재포장공사의 2건	45,450	44,877.8	572.2	
10	▧▧▧면	⊕⊕2리 마을안길 확포장공사의 2건	49,300	47,873	1,427	
11	▩▩면	⊕⊕리 농로 포장공사의 5건	85,680	83,131	2,549	
12	◎◎면	⊕⊕2리 농로길 포장공사의 7건	99,556	97,087	2,469	
13	▨▨면	●●리 농로 포장공사의 3건	70,676	68,912	1,764	
14	▶▶동	●●1통(●●안골길)배수로 설치공사 1건	11,350	10,798	552	
15	▫▫동	▣▣2통(▣▣골)농로포장공사 1건	14,015	13,630	385	

2. 위법·부당사항

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조 및 「건설기술

진흥법」 제49조에 따라 건설공사가 설계도서, 계약서, 그 밖에 관계 서류의 내용대로 시공되도록 하고 건설공사의 품질 및 현장의 안전 등 건설공사를 관리하기 위하여 선임된 건설공사 감독자는 「건설기술진흥법」 제45조 및 제73조에 따라 작성된 설계도서를 기준으로 건설기술진흥법에서 위임한 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부 고시 제2015-473호)에 따라 감독업무를 수행할 때에는 해당 공사의 설계도서 계약서 그 밖에 관계서류 등의 내용을 숙지하고 그 공사의 특수성을 파악한 후 성실하고 효율적으로 업무를 수행하여야 하며 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 그 밖에 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행 단계별로 확인·검측하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 합니다.

- 그러나 ○○과 외 14개 부서에서는 「●● 조정수 전정공사의 62건」을 추진하면서 줄눈(프라이머), 흡관기초 합판거푸집을 미시공하거나 설계를 무단으로 변경시공하는 등의 설계서에 반영된 내용대로 적정하게 시공되었는지 확인할 필요가 있었음에도 이를 확인하지 않고 공사를 완료 후 준공서류를 접수하였고, 상기 공정에 대하여 적정한 대가가 공사비에 반영되었음에도 불구하고 정산절차 없이 부당하게 공사비 24,932,200원을 지출함으로써 예산낭비 및 시설물의 품질관리 등 건설공사 감독업무를 소홀히 한 사실이 있습니다.

【 처 분 요 구 】

○○과장, ㉠㉠과장, ●●과장, ①①①①과장, ■■■읍장, □□면장, ▣▣면장, ▤▤면장, ▥▥면장, ▦▦면장, ▧▧면장, ㉡㉡면장, ▩▩면장, ▶▶동장, ▫▫동장은

- 건설공사 설계 및 공사 감독시에는 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부 고시 제2015-473호)에 따라 설계의 검토 및 건설공사 감독(준공) 업무를 철저히 하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

- 또한, 과다하게 지급된 건설공사 63건의 합계 24,932,200원을 즉시 회수 조치하기 바랍니다.

【별첨】

건설공사 현황

(금액 : 천원)

부서명	공사명	공사내용	도금액		감액	공사기간	지적내용	도급자
			준공금액	정산				
	합계	63건	949,898	924,965.8	24,932.2			
○○과	●● 조경수 전정공사	소나무전정 60주	20,300	19,758	542	2020.02.10. ~2020.03.05	설계서 소나무 전정 내역단가 과다계상 정산	☞☞☞☞ ☞☞☞
①①과	공동주택 시설개선공사 (중·중빌라 하수관교체)	오수관(D=150m) m)설치 L=134m	14,439	13,580	859	2020.05.06. ~2020.06.02	경계석 거푸집 미시공	☞☞☞☞ ☞☞☞
	공동주택 시설개선공사 (중·중빌라 보도블럭 보수)	보도블럭포장 A=256㎡	11,620	10,378	1,242	2020.05.07. ~2020.06.04	경계석 기초거푸집 미시공	♠♠♠♠ ♠♠♠
●●과	지방하천(○천) 유지보수사업	자연석 쌓기 A=102㎡	20,161	19,379	782	2020.02.28. ~2020.03.16	오탁방지막 미설치	☢☢☢☢ ☢☢☢
	■■■음 ㉠1 리 배수로 정비공사	플룸관(600C), L=57m 편측고수로관 (600*600)L=87m	16,621	15,460	1,161	2020.2.21. ~2020.3.16.	면벽 6개소 미시공	□□□□ □□□
	㉠㉠면 ㉠㉠리 소류지 배수로 설치사업	맹암거(D150) L=154m	14,960	14,500	460	2020.4.14. ~2020.4.29.	맹암거 부직포 면적 축소시공	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	㉠㉠면 ㉠㉠리 농로 포장공사	콘크리트포장 B=3m L=120m	10,700	10,479	221	2020.03.10. ~2020.04.06	줄눈(프라이머)미시공	㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠
	△△면 ㉠㉠리 농로 포장공사	콘크리트포장 B=3m L=140m	17,300	17,068	232	2020.06.11. ~2020.06.29	줄눈(프라이머)미시공	㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠
	㉠㉠면 ㉠㉠리 농로 포장공사	콘크리트포장 B=3m L=124m	19,021	18,801	220	2020.02.21. ~2020.04.20	줄눈(프라이머)미시공 합판거푸집(1/3)미시공	㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠
	㉠㉠면 ㉠㉠리 농로 포장공사	옹벽블럭설치 L=23m 콘크리트포장 A=318㎡	16,650	16,540	110	2020.02.21. ~2020.04.23	케미컬 양카 미시공	☺☺☺☺ ☺☺☺
	△△면 ㉠㉠리 구거 정비공사	식생옹벽블럭 H=2.0m L=40m	16,257	15,866	391	2020.05.19. ~2020.06.23	뒷채움잡석 다짐 미시공	㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠
	◎◎면 ㉠㉠리 농업용수로 및 옹벽보강공사	역형설치 L=5m PE관설치 L=17m	13,274	12,968	306	2020.04.23. ~2020.06.02	강관비계 미설치	㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠
	△△면 ㉠㉠리 배수로 정비공사	콘크리트포장 및 재포장 B=3m L=100m	18,600	17,302	1,298	2020.03.13. ~2020.04.09	설계서상 합판거푸집 수량 중복계상 (80㎡ ⇒40㎡)정산	㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠
	㉠㉠면 ㉠㉠리 배수로 보수공사	플룸관(800B) L=204m	15,635	15,397	238	2020.05.19. ~2020.06.25	면벽 1개소 미시공	㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠ ㉠

(금액 : 천원)

부서명	공사명	공사내용	도금액		감액	공사기간	지적내용	도급자
			준공금액	정산				
○○○과	◎◎면 ⊕⊕리 소규모급수시설 개선공사	상수도관로설치(D=63mm) L=280m	17,000	16,279	721	2020.03.06. ~2020.04.02	모래부설 미시공	⊗⊗⊗⊗ ⊗ ⊗ ⊗
	▣▣면 ⊞⊞리 등 소규모수도시설 긴급 보수공사	소규모수도시설 긴급보수 15개소	17,600	17,496	104	2020.02.27. ~2020.03.09	소규모포장복구 (일부구간) 아스콘포장 미시공	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
	■ ■음 日日리 등 소규모수도시설 긴급 보수공사	누수관로 긴급보수 8개소	17,550	17,415	135	2020.05.14. ~2020.05.21	소규모포장복구 (일부구간) 아스콘포장 미시공	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
■ ■음	▣▣리 농로 포장공사	콘크리트포장 B=3m L=154m	17,700	17,560	140	2020.03.03. ~ 2020.03.26	줄눈(프라이머)미시공	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
	日日리 농로 포장공사	콘크리트포장 B=3m L=176m	17,600	17,350	250	2020.03.03. ~ 2020.03.30	면벽 미시공	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
	⊗⊗리 교량 가각부 정비공사	교량가각정비 1개소	16,200	15,920	280	2020.05.11. ~ 2020.07.15	교량 가각부 합판거푸집 ⇒ 유로폼 변경시공	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
□□면	▣▣리 복개공사	암거설치(1.5*1.2) L=10m	16,948	16,090	858	2020.03.16. ~2020.04.24	설계서상 앵커볼트설치 중복계상, 정산	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
	◎◎리 석축 설치공사	옹벽블럭쌓기 (H=1~2) L=37m	13,550	13,051	499	2020.03.16. ~2020.04.09	블록기초 합판거푸집 ⇒ 유로폼 변경시공	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
	◎◎리 복개공사	수로관및콘크리트 포장 L=30m	10,600	10,406	194	2020.03.16. ~2020.04.13	콘크리트포장, 연석 합판거푸집 ⇒ 유로폼 변경시공	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
	⊞⊞리 석축 설치공사	식생블럭 (H=2.5m) L=28m	12,090	11,770	320	2020.05.14. ~2020.05.27	블록기초 합판거푸집 ⇒ 유로폼변경시공	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
	2020년 소규모 생활편의지원사업 (⊞⊞, ⊞⊞, ◎◎1)	이중벽PE관 설치 L=9m 콘크리트포장 A=158㎡	17,390	17,340	50	2020.05.14. ~2020.06.05	⊞⊞리 2공구 콘크리트포장 합판거푸집 미시공	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
	⊞⊞리 농로 확포장공사 (잔액분)	홍관매설 (D=600) L=70m	13,710	13,308	402	2020.06.22. ~2020.07.19	홍관기초 거푸집 한쪽면 미시공	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
▣▣면	▣▣리 농로 확포장공사	콘크리트포장 B=3m L=95m	11,000	10,687	313	2020.03.30. ~2020.04.26	플름관쪽 합판거푸집 미시공	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
	▣▣리 배수로 정비공사	벤치플름관 (1000C)L=20m 옹벽설치 L=5m	10,410	10,254	156	2020.04.15. ~2020.05.12	옹벽기초앞면, 버림콘크리트 합판거푸집 미시공	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
	□□리 마을안길 확장공사	식생블럭 L=45m 콘크리트포장 A=160	20,980	20,781	199	2020.04.08. ~2020.05.15	부직포 미설치	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
⊞⊞면	⊞⊞리 농로 포장공사	콘크리트포장 B=3m L=221m	18,230	18,020	210	2020.06.22. ~2020.06.29	줄눈(프라이머)미시공	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙
	□□리, ◎◎리 아스콘덧씌우기공사	아스콘덧씌우기 A=28a 콘크리트포장 A=38㎡	14,420	13,011	1,409	2020.03.19. ~2020.04.15	화헌리 보조기층 포설 및 다짐 미시공	⊙⊙⊙⊙ ⊙ ⊙ ⊙

(금액 : 천원)

부서명	공사명	공사내용	도금액		감액	공사기간	지적내용	도급자
			준공금액	정산				
☐☐면	☐☐리 구부내로 마을회관 주변 정비공사	콘크리트포장 A=302㎡ PE관설치 L=41m	15,480	15,228	252	2020.03.16. ~2020.03.30	줄때 미시공 줄눈(프라이머)미시공	
	☐☐리 농로 포장공사	콘크리트포장 B=3m L=144m	11,260	11,064	196	2020.03.16. ~2020.03.25	줄눈(프라이머)미시공	
	☐☐리 농로 포장공사	콘크리트포장 B=3m L=127m	11,030	10,911	119	2020.02.27. ~2020.03.16	줄눈(프라이머)미시공	
	▲▲리 농로 포장공사	콘크리트포장 B=3m L=189m	14,275	14,119	156	2020.02.26. ~2020.03.11	줄눈(프라이머)미시공	
	▽▽리 농로 확포장공사	석축찰쌓기 L=48m	15,860	15,815	45	2020.03.26. ~2020.04.22	줄눈(프라이머)미시공	
	☐☐리 농로 포장 및 주차장 조성공사	콘크리트포장 A=538㎡	17,450	17,306	144	2020.06.22. ~2020.07.14	줄눈(프라이머)미시공	
☐☐면	☉☉리 농로 재포장공사	콘크리트포장 B=3m L=110m	13,800	13,426.8	373.2	2020.03.05. ~2020.03.26	맨홀주철뚜껑 ⇒ 스틸그레이팅 변경 시공	
	☆☆리 농로 포장공사	콘크리트포장 B=3~4m L=106.5m	11,680	11,586	94	2020.06.23. 2020.07.20	줄눈(프라이머)미시공	
	★★리 구거 정비공사	U형측구 (1.0*1.0) L=42m	19,970	19,865	105	2020.05.18. ~2020.06.15	기초거푸집 한쪽면 미시공	
☐☐면	☉☉리 마을안길 확포장공사	전석설치 H=0.5~3.5m L=17m	10,400	10,200	200	2020.06.18. ~2020.07.13	상단콘크리트합판거푸집이 시공, 연석합판거푸집 유로폼시공	
	∞∞리 배수로 복개공사	흙관설치 (D=1000) L=32.5m	19,000	17,821	1,179	2020.05.18. ~2020.06.05	흙관기초 유로폼 한쪽면 미시공 집수정 철근, 거푸집 미시공	
	§§리 마을안길 확장공사	수로관설치 L=34m 가드레일설치 L=44m	19,900	19,852	48	2020.05.18. ~2020.06.05	줄눈(프라이머)미시공	
☐☐면	☉☉리 농로 포장공사	콘크리트포장 B=3m L=145m 석축쌓기 L=19m	19,905	19,005	900	2020.04.06. ~2020.05.08	석축기초 거푸집 미시공 줄눈(프라이머)미시공	
	☉☉리 농로 포장공사	콘크리트포장 L=161m	14,780	14,622	158	2020.03.23. ~2020.04.16	줄눈(프라이머)미시공	
	☐☐리 농로 포장공사	석축설치 L=4m 콘크리트포장 B=3m L=137m	15,500	15,401	99	2020.03.31. ~2020.04.23	줄눈(프라이머)미시공	
	☐☐리 배수로 정비공사	콘크리트포장 B=3m L=30m 흙관설치 L=20m	12,400	11,214	1,186	2020.03.24. ~2020.05.08	흙관기초 합판거푸집 미시공	
	☐☐리 방흥리 정비공사	콘크리트포장 A=334㎡	11,980	11,880	100	2020.05.29. ~2020.06.17	줄눈(프라이머)미시공	
	☐☐리 농로 포장공사	콘크리트포장 B=3m L=140m	11,115	11,009	106	2020.05.25. ~2020.06.05	줄눈(프라이머)미시공	

(금액 : 천원)

부서명	공사명	공사내용	도금액		감액	공사기간	지적내용	도급자
			준공금액	정산				
○○면	㉠2리 농로길 포장공사	전석쌓기 L=10m 콘크리트포장 A=116㎡	11,900	11,410	490	2020.05.12. ~2020.05.27	전석기초 합판거푸집⇒유로폼 변경시공 줄눈(프라이머)미시공	
	▲▲1리 용배수로 공사	플룸관(600C) L=144m 석축설치L=22m	13,790	13,490	300	2020.05.12. ~2020.05.27	석축천단 20cm ⇒ 10cm 변경시공	
	▼▼리 농로길 (다락골길) 포장공사	콘크리트포장 B=3m L=100m	11,300	11,209	91	2020.05.12. ~2020.05.29	줄눈(프라이머)미시공	
	▲▲2리 마을안길 정비공사	콘크리트포장 B=2m L=51.3m 홍관설치 L=32.5m	11,140	11,059	81	2020.03.02. ~2020.03.27	줄눈(프라이머)미시공	
	◆◆리 농로길 포장공사	콘크리트포장 B=2m L=105m	10,770	10,674	96	2020.02.28. ~2020.03.16	줄눈(프라이머)미시공	
	△△리 용배수로 교체공사	플룸관(500)설치 L=90m	15,026	14,290	736	2020.02.28. ~2020.03.20	용수로설치 합판거푸집⇒ 유로폼 변경시공	
	∞∞1리 용배수로 교체공사	j형측구와 포장 L=25m	14,900	14,350	550	2020.02.25. ~2020.03.19	기초잡석 미시공 드레인보드 미시공	
	▲▲1리 경작로 진출입로공사	콘크리트포장 A=323㎡	10,730	10,605	125	2020.02.26. ~2020.03.20	합판거푸집 일부 미시공 줄눈(프라이머)미시공	
㉠㉠면	㉠㉠리 농로 포장공사	콘크리트포장 B=3m L=160m	20,416	20,225	191	2020.03.11. ~2020.03.26	기초합판거푸집 미시공	
	【 【 리 마을안길 포장공사	콘크리트포장 B=3m L=34.6m 홍관설치 L=8m	20,490	20,224	266	2020.03.23. ~2020.04.19	디월바, 줄눈 (프라이머), 홍관 합판거푸집 미시공	
	φ φ 1리 마을안길 확포장공사	콘크리트포장 A=134㎡ L형 홍관이 L=37m	17,770	16,772	998	2020.04.06. ~2020.04.20	수목이식 중 식재 미시행	
	φ φ 2리외 3개 마을 배수로 정비공사	플룸관및원형 수로관설치 L=47m	12,000	11,691	309	2020.05.13. ~2020.06.02	원형수로관 기초 미시공	
▶▶동	○○1통 (●●안골길) 배수로 설치공사	수로관(700*600) 설치 L=130m	11,350	10,798	552	2020.04.29. ~2020.05.21	집수정 뚜껑 1개소 미설치	
■ ■ 동	□ □ 2통 (▽▽골) 농로 포장공사	콘크리트포장 A=174㎡	14,015	13,630	385	2020.03.20. ~2020.04.16	줄눈(프라이머)미시공	

【일련번호 : 2】

감사결과 처분 요구서

【제 목】 건설공사 사후정산 미 실시

【기 관 명】 □□면, ▨▨면

【행 정 상】 시 정

【재 정 상】 1,081,000원(회수)

【지적내용】

1. 현 황

○ 사후정산 미 실시 건설공사 현황

(금액 : 천원)

연번	부 서 명	대 상 사 업	도급액 (준공금액)	정산금액	환수액	비 고
	계	3 건	37,890	36,809	1,081	
1	□ □ 면	ㄹㄹ1리 박스 설치공사의 1건	22,100	21,572	528	
2	▨ ▨ 면	▯▯2리 농로 포장공사 1건	15,790	15,237	553	

2. 위법·부당사항

- 건설공사에서 발생하는 폐기물은 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제17조제1항 및 같은법 시행규칙 제9조제2항에 따라 건설폐기물 처리계획의 신고를 한 후 적법한 절차에 따라 건설폐기물을 처리하여야 하며, 공사 감독자(담당자)는 공사 준공 시 폐기물처리 관련서류를 제출받아 해당용도에 맞게 사용한 것인지를 확인하여야 한다.
- 「건설산업기본법」 제22조 제7항 및 같은법 시행령 제26조의2 제3항에서는 건설공사 도급계약의 당사자는 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료 등 그 건설공사와 관련하여 건설업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 건설공사의 도급금액 산출내역서에 분명하게 적어야 하며, 이 경우 그 건설공사의 도급금액 산출내역서에 적힌 금액이 실제로 지출된 보험료 등보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다고 규정되어 있다.

- 그러나 ■■면에서는 「『1리 박스 설치공사의 1건』을 준공하면서 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제17조제1항의 따른 건설폐기물 처리 계획 신고유무 및 폐기물처리 확인서 등의 관련서류를 제출받아 해당용도에 맞게 사용한 것인지 확인하여야 하나 관련서류를 준공일까지 제출하지 않았음에도 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조(물가변동 등에 따른 계약금액의 조정) 및 같은법시행령 제75조(그 밖의 계약 내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 확인되지 않은 폐기물처리비를 528천원을 정산하지 않고 지출한 사실이 있다.
- ■■■면에서는 위 현황과 같이 【 2리 농로 포장공사 1건】의 공사를 준공하면서 「건설산업기본법」 제22조 제7항에 따른 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양 보험료 등에 대하여 도급금액 산출내역서에 명시를 하였음에도 관련서류를 제출받아 해당용도에 맞게 사용한 것인지 확인하여야 하나 관련서류를 준공일까지 제출하지 않았음에도 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조(물가변동 등에 따른 계약금액의 조정) 및 같은법 시행령 제75조(그 밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 사용하지 않은 노인장기요양보험료등 553천원을 정산하지 않고 지출한 사실이 있다.

【 처분 요구 】

■■면장, ■■■면장은

- 건설사업 추진시에는 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 건설폐기물 처리계획 신고유무 및 폐기물처리 확인서 등의 관련서류를 제출받아 해당용도에 맞게 사용한 것인지, 「건설산업기본법」에 따라 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 등을 사용 용도에 맞게 사용하였는지 확인 및 정산업무를 철저히 하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 또한, 정산하지 않고 과다하게 지급된 건설공사 3건의 합계 1,081,000원을 즉시 회수 조치하기 바랍니다.

【별첨】

건설공사 현황

(금액 : 천원)

부서명	공사명	공사내용	도금액		감액	공사기간	지적내용	도급자
			준공금액	정산				
	합계	3건	37,890	36,809	1,081			
■ ■ 면	ㄹ ㄹ 1리 박스 설치공사	암거(1.8*1.2) 설치 L=11m	12,300	11,926	374	2020.03.23. ~2020.04.19	폐기물처리 미정산	⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙
	ㄹ ㄹ 1리 배수로 정비공사	벤치플룸관 (800B) L=205.5m	9,800	9,646	154	2020.06.05. ~2020.06.29	폐기물처리 미정산	◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
▨ ▨ 면	ㄹ ㄹ 2리 농로 포장공사	옹벽설치 L=10m 콘크리트포장 B=3m L=84m	15,790	15,237	553	2020.03.09. ~2020.04.09	노인장기요양 보험료 미정산	♻ ♻ ♻ ♻ ♻ ♻ ♻