
10. 주요투자사업 추진현황

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 공주시에서 '18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
신풍 농어촌 지방 상수도확충공사 (중앙심사)	42,253 (국 24,844 도 4,259 시 6,389 기타 6,761)	6,974	7,167	7,912	20,200	2021. 12	2014	35
공주 구도심 재생사업 (중앙심사)	100 (도 50 시 50)	7,822	1,636	542	0	2019	2014	95
공주 도시재생 선도 사업 (중앙심사)	104 (국 60 도 12 시 32)	8,549	1,511	340	0	2019	2014	100
복합연수단지진 입도로확포장공 사 (도심사)	9,500 (국4,900 시4,600)	9,500	1,450	8,050	0	2020	2015	60
신관(주공3단지~ 신관중앙로)도시 계획도로 개설 (자체심사)	1,920 (시1,920)	1,920 (1,920)	0	0	0	2018	2015	100
월송 복합문화센터 건립 (도 심사)	9,839 (국4,509 시5,330)	18	2,869	6,952	0	2019	2016	70
세무서~사대부고 도로 확포장공사 (자체심사)	7,000 (시7,000)	7,000 (7,000)	0	0	0	2018	2016	100
월송지구외 연결도로 (대로2-3호)개설 공사 (자체심사)	3,500 (시3,500)	2,018 (2,018)	1,482 (1,482)	0	0	2018	2017	90

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
신관동 전막1길 (전막교차로 ~코아루 아파트 앞) 도로 확·포장공사 (자체심사)	6,002 (시6,002)	4,303 (4,303)	1,114 (1,114)	585 (585)	-	2019	2017	90
중학동(시청~사 대부고)도로확· 포장공사 (자체심사)	7,300 (시7,300)	5,000 (5,000)	2,000 (2,000)	300 (300)		2019	2017	85
강북생활문화센 터 건립 (자체심사)	23 (국7, 시16)	0	0	1	22	2020	2017	5%
신관동 공영주차장 조성사업 (자체심사)	2,224 (특교500, 시1,724)	2,224	2,224	-	-	2018	2017	100
생활폐기물 소각시설 대보수 공사 (중앙심사)	111 (국28, 도7, 시60, 기타16)	0	0	594	10,506	2020	2017	10
공주시 원도심 행복마을 조성사업 (도심사)	60 (도30, 시30)	1,517	83	2,460	1,940	2020	2017	30
흑수골 공영주차장 조성사업 (자체심사)	5,921 (시5,921)	-	4,815	-	1,106	2021	2017	50
월송도로(시의시 도1호) 확·포장공사 (자체심사)	2,800 (시2,800)	117	1,668	1,015	-	2019	2017	90
생태문화지구내 녹색치유 관광자원 확충사업 (자체심사)	30 (국15, 도7.5, 시7.5)	-	44	2,956	-	2019	2017	20

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
유구읍 각홀재 생태통로 조성사업(자체심사)	35.7 (국24.99, 도5.36, 시5.35)	2,367	715	488	-	2019	2017	95
공주시 노인회관 건립 (자체심사)	25 (국5,도5,시15)	-	0.45	0.96	23.59	2020	2018	10
교통회관 및 공영차고지 이전 (자체심사)	6,654 (시6,654)	-	3,269	3,385		2019	2018	49
주미산 치유의 숲 조성(자체심사)	50 (국25 도7.5 시17.5)	0	0	3	47	2021	2018	10
2018 공주 캐릭터페어 (자체심사)	2 (시 2)	-	2	-	-	2018	2018	100

- ▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (1)

사업명	신풍 농어촌지방상수도 확충공사	담당자	상하수도 강동균(☎840-8612)																																										
<input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 미공급 지역의 조속한 사업추진을 통한 상수도 조기 공급 추진 ○ 급수구역 확충을 통한 상수도 보급률 제고 																																													
<input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2015년~2022년 ○ 위 치 : 신풍면 일원(영정리 외 13개리) 및 청양군 4개면 ○ 규 모 : 송배수 및 급수관 154km, 가압장 9개소, 배수지(V=2,000m³) 1개소 																																													
<input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 42,253백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p>																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>42,253</td> <td>6,974</td> <td>7,167</td> <td>7,912</td> <td>20,200</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>24,844</td> <td>4,882</td> <td>4,183</td> <td>3,998</td> <td>11,779</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>4,259</td> <td>837</td> <td>897</td> <td>857</td> <td>2,525</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>6,389</td> <td>1,255</td> <td>897</td> <td>857</td> <td>2,525</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>6,761</td> <td>0</td> <td>1,190</td> <td>2,200</td> <td>3,371</td> </tr> </tbody> </table>						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	42,253	6,974	7,167	7,912	20,200	국 비	24,844	4,882	4,183	3,998	11,779	시 도 비	4,259	837	897	857	2,525	시군구비	6,389	1,255	897	857	2,525	기 타	6,761	0	1,190	2,200	3,371
구 분	계	집행액		향후 소요액																																									
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																								
계	42,253	6,974	7,167	7,912	20,200																																								
국 비	24,844	4,882	4,183	3,998	11,779																																								
시 도 비	4,259	837	897	857	2,525																																								
시군구비	6,389	1,255	897	857	2,525																																								
기 타	6,761	0	1,190	2,200	3,371																																								
<input type="checkbox"/> 추진상황[추진단계 및 진도 : (1단계 74%, 2단계 7%)] <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 7. : 설계추진 주민설명회, 道 지방건설심의 완료 ○ 2015. 9. : 관망 시설 부담금(6,761백만원) 충남도, 청양군 업무협의 ○ 2016. 4. : 환경부 총사업비 변경 / 道 수도사업인가 승인 완료 ○ 2016. 7. : 1단계 착공 ○ 2017. 6. : 2단계 총사업비 변경(197억→248억) 최종승인(환경부) ○ 2018. 3. : 1단계 사업기간 연장(19년→21년) 승인(환경부) ○ 2018. 10. : 2단계 착공 ○ 2019. 6. : 사업추진 중(현공정율 : 1단계 74%, 2단계 7%) 																																													
<input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 12. : 1단계 4차분 및 2단계 1차분 준공 ○ 2021. 12. : 1단계 전체분 사업 준공 ○ 2022. 12. : 2단계 전체분 사업 준공 																																													

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (2)

사업명	공주 구도심 재생사업	담당자	도시정책과 신동석 (☎840-8127)
-----	-------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 주거환경이 열악한 구도심 지역에 기반시설(도로, 주차장 등) 정비 확충을 통해 주민의 삶의 질 향상 도모

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2019년
- 위 치 : 공주시 반죽동, 봉황동 일원
- 규 모 : 113,740㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계		7,822	1,636	542	
국 비					
시 도 비		3,911	818	271	
시군구비		3,900	818	271	

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- '18. 04. : 장대지구 주거환경개선사업 준공
- '18. 06. : 큰샘B지구 주거환경 개선사업 준공

향후계획

- 19. 09. : 사업정산(충남도)

사업변경 내역(해당시)

- 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (3)

사업명	공주 도시재생 선도사업	담당자	도시정책과 신동석 (☎840-8127)
-----	--------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 원도심 내부의 역사문화자원을 활용한 볼거리, 즐길거리를 제공함으로써 원도심 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2018년
- 위 치 : 공주시 웅진동, 중학동, 옥룡동 일원
- 규 모 : A=2.0km²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계		8,549	1,511	340	
국 비		5,129	906	204	
시 도 비		1,025	181	40	
시군구비		2,395	424	96	

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '19. 03. : 사업준공

향후계획

- '19. 09. ~ : 사업정산(국토교통부)

사업변경 내역(해당시)

- 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (4)

사업명	복합연수단지 진입도로 확포장 공사	담당자	도로과 허재민(☎840-8387)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 국가기관 이전과 향후 차질 없는 기관운영을 위하여 적기에 연수단지 진입도로 확보 필요.
- 연수원 개원 후 도로 이용 교통량의 급격한 증가에 따른 사고위험 내재

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2020년
- 위 치 : 사곡면 호계리~화월리
- 규 모 : 도로 L=1.0km, 교량 2개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,500		1,450	8,050	
국 비	4,145		1,450	2,695	
시 도 비	1,173			1,173	
시군구비	4,182			4,182	

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 7 : 1차사업 착공
- 2018. 9 : 보상계획 및 열람공고

향후계획

- 2020. 11. : 사업준공(L=1.0km)

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (5)

사업명	신관(주공3단지신관중앙로)도시계획도로 개설	담당자	도로과 김혜진(☎840-8553)
-----	-------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 체계적인 도시계획도로 개설을 통한 교통흐름 개선
- 도로 확포장을 통한 교통불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2018
- 위 치 : 주공3단지 ~ 신관 중앙로(중로 1-6호)
- 규 모 : 도로확포장 L=147m, B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,920	1,920	-	-	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,920	1,920	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2009. 03 : 실시설계 완료
- 2017. 06 : 공사 착공
- 2018. 06 : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (6)

사업명	월송복합문화센터 건립	담당자	회계과 김민영(☎840-8274)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 월송 공공주택지구 내 주민들의 다양한 여가활동 지원
- 도서관과 청소년을 위한 문화시설조성으로 공주시민들의 편익증진

사업개요

- 기 간 : 2016. 1 ~ 2019. 31.
- 위 치 : 공주시 월송동 672번지
- 규 모 : 대지면적 6,000㎡ 건축면적 4,036㎡
지하1층~지상3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,839백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,839	18	2,869	6,952	0
국 비	4,509	0	1,903	2,606	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	5,330	18	966	4,346	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2017. 7. 기본계획 수립
- 2018. 3. 설계완료(책읽는사회문화재단 기증)
- 2018. 6. 공사 및 감리 착공

향후계획

- 2019. 10. 건축공사 준공
- 2019. 12. 개관

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (7)

사업명	세무서~사대부고 도로확포장공사	담당자	도로과 정종찬(☎840-8552)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 체계적인 도시계획도로 개설을 통한 교통흐름 개선
- 도로 확포장을 통한 교통불편 해소 및 구도심 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2018
- 위 치 : 공주시 반죽동 공주세무서~사대부고 일원(중로3-14호)
- 규 모 : 도로확포장 L=414m, B=12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,000	7,000	-	-	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	7,000	7,000	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016. 08 : 실시설계 완료
- 2017. 01 : 공사 착공
- 2018. 05 : 공사 준공

향후계획

- 완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (8)

사업명	중학동(시청~사대부고) 도로확포장공사	담당자	도로과 정종찬(☎840-8552)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 체계적인 도시계획도로 개설을 통한 교통흐름 개선
- 도로 확포장을 통한 교통불편 해소 및 구도심 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2019
- 위 치 : 공주시 봉황동 시청~반죽동 사대부고 일원(중로3-14호)
- 규 모 : 도로확포장 L=666m, B=12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,300	5,000	2,000	300	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	7,300	5,000	2,000	300	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 10 : 실시설계 완료
- 2018. 03 : 공사 착공

향후계획

- 2019. 12 : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (9)

사업명	생활폐기물 소각시설대보수 공사 (중앙심사)	담당자	자원순환과 조용규(2840-8582)
-----	----------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 공주시 소각시설의 노후화와 내구연한(15년) 경과
- 기술진단 결과 소각로 교체 권고

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 위 치 : 공주시 검상안길 303(검상동)
- 규 모 : 소각시설(50톤/일)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	11,100	0	0	594	10,506
국 비	2,842	0	0	149	2,693
시 도 비	663	0	0	35	628
시군구비	7,595	0	0	410	7,185

추진상황

- 2019. 02. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 08. : 조달청에 소각공법(기계) 선정 의뢰

향후계획

- 2019. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2020. 02. : 본 공사 착공예정
- 2021. 06. : 본 공사 준공예정

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (10)

사업명	공주시 원도심 행복마을 조성사업	담당자	도시정책과 신동석 (☎840-8127)
-----	-------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 강남지역의 고도지구 지정 및 강북지역 신시가지 개발로 인하여 인구의 지속적인 유출현상이 발생하고 있고 대상지내 도시텃밭연구소, 우리씨앗 농사협동조합 등 주민 주도로 지역발전을 위한 노력으로 도시재생사업과 연계한 정주환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2020년
- 위 치 : 옥룡동 252-3번지 대추골 일원
- 규 모 :
 - 도시계획도로 개설 L=500m B=12m
 - 도시농업거점조성(안전마을 및 텃밭본구 건립)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계		1,517	83	1,940	
국 비					
시 도 비		758.5	41.5	970	
시군구비		758.8	41.5	970	

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '18. 01. : 기본 및 실시설계용역 발주
- '18. 12. : 토지 및 지장물 감정평가

향후계획

- '19. 09. : 도시계획도로 개설공사 착공
- '20. 12. : 도시계획도로 개설 및 도시농업거점 주민역량강화사업 준공

사업변경 내역(해당시)

- 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (11)

사업명	흑수골 공영주차장 조성사업	담당자	교통과 김의준(☎840-8502)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 신관동 영화관(메가박스), 마트 등 상가 밀집지역에 주차장 확보율이 낮아 주차난 문제가 심화됨에 따라 공영주차장 조성을 통해 편리한 주차공간을 조성함으로써 주차난을 완화하고 불법 주·정차로 인한 교통문제를 해소하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2017. 09. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 신관동 244번지 외 1필지
- 규 모 : 2,700m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,921백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,921		4,815		1,106
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,921		4,815		1,106

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 2017. 03. ~04. : 사업대상지 조사 및 선정
- 2017. 07. : 공유재산 취득 동의안 제출
- 2018. 04. : 토지(지장물)보상금 지급
- 2018. 07. : 건물 철거

향후계획

- 2021. 05. ~ 06. : 실시설계
- 2021. 07. : 관련법 협의
- 2021. 08. ~ 10. : 착공 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 당초 사업비 : 4,636백만원
 - 보상비 : 3,530백만원(예상), 공사비 및 용역비 : 1,106백만원(예상)
- 변경 사업비 : 5,921백만원
 - 보상비 : 4,815백만원(기 보상), 공사비 및 용역비 : 1,106백만원(예상)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (12)

사업명	생태문화지구내 녹색치유 관광 자원확충사업	담당자	휴양사업소 권용덕(☎041-840-2574)
-----	---------------------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

○ 공주산림휴양마을 방문자 및 이용자의 증가에 따라 숲속의 집 증설 및 다양한 관광자원을 조성하여 방문객에게 즐길거리 제공 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2019.
- 위 치 : 공주시 금학동 산57번지 일원(공주산림휴양마을 일원)
- 규 모 : 숲속의 집 7동, 산책로 정비 1km, 야외쉼터 1식 등

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,000		44	2,956	
국 비	1,500		22	1,478	
시 도 비	750		11	739	
시군구비	750		11	739	

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2018. 7. ~ 12. : 사업추진 방향 재검토 및 결정
- 2019. 1. ~ 6. 실시설계용역 추진 및 행정절차, 관련법 협의 등 진행
- 2019. 7. : 생태문화지구내 녹색치유 관광자원 확충사업 발주
- 2019. 8. : 실시설계용역 완료

향후계획

- 2019. 9. ~ 11. : 사업 추진
- 2019. 12. : 사업 완료

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (13)

사업명	각홀재(국도39호선) 생태통로 조성사업	담당자	환경보호과 신수지 041-840-8578
-----	-----------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 생태통로를 설치하여 로드킬 예방 및 단절된 생태계를 복원

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2019
- 위 치 : 공주시 유구읍 문금리 지내
- 규 모 : 생태통로(연장 22m, 폭 30m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,570백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,570	2,367	715	488	-
국 비	2,499	1,657	501	341	-
시 도 비	536	355	107	74	-
시군구비	535	355	107	73	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 각홀재(39호선)생태통로 조성사업(1차) 완료
- CCTV설치공사 및 사면안정공사 완료

향후계획

- 비관리청 공사시행 허가 협의 완료 후, 본공사 준공

사업변경 내역

- 사업규모 당초: B=30.0m L=17m 변경: B=30.0m L=22m
- 사 업 비 당초: 2,538백만원 변경: 3,570백만원

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (14)

사업명	공주시 노인회관 건립	담당자	경로장애인과 한만성(☎840-8154)
-----	-------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 어르신들의 숙원사업인 여가·문화·복지공간(노인회관) 건립으로 어르신들의 여가·취미활동, 건강증진과 일자리 등 사회참여활동을 위한 각종 정보와 서비스 제공 공간 마련

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2020년
- 위 치 : 공주시 용당길 38(교동 78-3, 79-7번지)
- 규 모 : 연면적 1,082.35㎡(지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,500	-	45	96	2,359
국 비	500	-	-	41.5	458.5
시 도 비	500	-	-	41.5	458.5
시군구비	1,500	-	45	13	1,442

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2017. 3월 : 노인회관 건립 건의(대한노인회공주시지회)
- 2017. 9월 : 노인회관 건립부지 기부채납
- 2018. 1월 : 노인회관 건립 추진계획 수립
- 2019. 4월 : 기본계획 및 설계용역 발주(추진중)

향후계획

- 2019. 11월 : 계약심사 및 공사착공
- 2020. 12월 : 공사완료 및 위탁운영 선정
- 2021. 1월 : 노인회관 본격 운영

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (15)

사업명	교통회관 및 공영차고지 이전	담당자	교통과 최원희(☎840-8506)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 행정중심복합도시건설청의 행복도시~공주2구간 도로건설공사에 교통회관 및 공영차고지 일부가 편입되어 이전 추진

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2019년
- 위 치 : 공주시 금흥동 418-13번지 일원
- 규 모 : 13,380m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,654백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,654		3,269	3,385	
국 비					
시 도 비					
시군구비	6,654		3,269	3,385	

추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

- 공주시 금흥동 407번지 보상비 지급
- 교통회관 및 공영차고지 이전 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역

향후계획

- 교통회관 및 공영차고지 이전 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역
- 공사착공 및 추진

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황 (16)

사업명	주미산 치유의 숲 조성	담당자	산림경영과 이승현(0840-8557)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 사업대상지는 오랜기간 상수원 보호구역으로 지정되어 숲이 잘 보존되어 있으며, 치유의 숲 조성 등 시민의 휴양 및 정서생활을 위한 복합 “산림 문화체험공간” 조성의 의견이 지속적으로 대두

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2021년
- 위 치 : 공주시 금학동 산61-2번지 일원 (규모 68ha)
- 총사업비 : 5,000백만원
- 사업내용 : 치유센터, 테마숲, 체험시설 조성 등 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	0	0	300	4,700
국 비	2,500	0	0	150	2,350
시 도 비	750	0	0	45	705
시군구비	1,750	0	0	105	1,645

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 17년 5월 : 치유의 숲 공모사업 선정
- 17년 6월 ~ 18년 12월 : 입지조건 등 타당성조사 실시, 기본 및 실시설계용역 추진

향후계획

- 19년 12월 : 실시설계용역 추진 완료(치유 프로그램 포함)
- 20년 8월 ~ 21년 12월 : 치유의 숲 조성사업 추진
- 22년 3월 : 개장 예정

사업변경 내역

- 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

■ 우리 시에서 '18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

우리 시 해당사항 없습니다.

10-3. 민간투자사업

■ 우리 시에서 '18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

우리 시 해당사항 없습니다.