

---

## 10. 주요 투자사업 추진현황

---

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 공주시에서 '20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
백제문화이음길 조성 사업 (도심사)	105 (국47.5 시47.5 기타10)	5.7	1.1	0	89.7	2023	2018	20
폐교를 활용한 휴양마을 조성	49.76 (도 12.38 시 37.38)	24.5	10.7	13.8	0	2021	2019	95.7
신관근린공원 조성	110 (특교 10, 도 15, 시 98.5)	95	2	13	0	2021	2019	88
북부 농업기계 임대사업소 설치	20 (국 5 도 1.5 시 13.5)	3	16	0	0	2020	2019	100
정안면 대산도로 (리도212호) 확포장 공사	36 (국 18 시 18)	41	10	0	0	2022	2019	10
충청감영 생생마을 조성 (도심사)	113.3 (국 45.2 도 9.1 시 36.2 기타 22.8)	0	0.17	47.11	43.13	2023	2019	30
2020 겨울공주 군밤축제 (도심사)	5 (시 5)	2.8	2.8	2.5	2.5	완료 (지속)	2019	100
교통회관 및 공영차고지 이전 (재심사)	89.22 (시 89.22)	46.7	38.4	0	0	2020	2019	100

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
사곡면 계실리 도시계획도로 개설	40 (시 40)	0	0.83	3.17	36	24	2019	10
시도12호 (공주C~목천교 차로) 확포장 (도심사)	110 (도 43) (시 67)	24	23	5	81	2022	2019	25
2020 공주석장리 구석기 축제 (도심사)	12 (도 1) (시 11)	0	1.3	5	11	완료 (지속)	2019	100
양화저수지 주변 관광기반시설 조성	28 (도 14) 시 14)	12	11	9.1	0	2021	2019	60
의당길 (대로3-3호) 도로 확·포장	100 (시 100)	0	40	21	39	2023	2019	30
상왕도로 (시의시도5호) 확·포장	54 (도 2) 시 52)	8	2	24	57	2023	2019	10
시도38호 (산정 ~ 조평) 확·포장	40 (시 40)	7	1.6	6.5	26.5	2024	2019	10
화월 ~ 계실 마을간 연결도로 확·포장	51 (시 51)	25	15	22	4	2022	2019	25
공주시 복합 커뮤니티센터 건립 (중앙심사)	236 (국 22) (도 88) (시 126)	0	25	26	185	2024	2019	10
공주 원도심 청년공간 조성	52 (시 52)	32	1.4	18.6	0	2021	2020	63
2020 밤마실 문화탐방	2 (시 2)	0	1.6	0	0	2020	2020	100
2020년 세계유산 활용 프로그램 운영	2.98 (국 1.49) (도 0.45) (시 1.04)	2	2	0	0	2020	2020	100

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
스마트타운 챌린지 본사업	40 (국 10) (도 3) (시 27)	0	18	22	0	2020	2020	10
공주시 ITS 구축사업	37 (국 22) (시 15)	37	22	0	0	2021	2020	59
구계리-동해리 (면도102호) 도로 확포장공사 (→유구연중-동해지 구 선형개량 사업)	20 (국 10) (시 10)	10	0.6	0	10	2023	2020	10
석장리동 (면도102호) 도로 확포장 공사	25 (시 25)	6	5.1	0	19	2024	2020	5
공주시 국민체육센터 (장애인형) 건립 (도심사)	159 (국 40) (시 119)	0	0	0.2	147.8	2023	2020	5
공주 산성 상권 활성화 사업 (→상권 르네상스 사업 [상권 활성화구역]) (도심사)	99 (국 40) (시 59)	16	16	16	48	2025	2020	40
의당면 행정복지센터 신축 (도심사)	48 (시 48)	1.55	0	3.5	42.95	2023	2020	30
반포면 행정 복지센터 신축 (도심사)	81 (시 81)	8	0	8	65	2022	2020	30
공주시 소공인 복합지원센터 구축	56 (국 25) (도 5) (시 26)	0	51	3	2	2022	2020	95

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
주민생활권 평생학습 기반 조성	35 (도 17.5) (시 17.5)	0	0	3.56	31.44	2025	2020	8
시도26호 (교통회관~ 의당농협) 확·포장 (→ 시도37호 [노선명 변경] )	120 (시 120)	4	0	3.5	112.5	2024	2020	5
제39회 대한민국 국악제	1.25 (도 0.5) (시 0.5) (기타 0.25)	0	1.25	0	0	2020	2020	100
생활폐기물 소각시설 대보수 [재심사]	162 (국 43) (도 18) (시 85) (기타 16)	9.2	52.6	40.1	60.1	2022	2020	38
신관동 공영 주차타워 조성 (도심사)	116 (국 45) (시 71)	48	48	0	0	0	2020	41
전천후 체육시설 조성	55 (국 15) (시 40)	0	0	0.2	49.8	2023	2020	5
국도23호 (신공주대교) 램프 설치	85 (시 85)	1.35	1.35	0	83.65	2022	2020	2.4
동천지구 스마트 창조 도시 조성	420 (시 420)	0	32	190	198	2024	2020	10
농산물 안전성 분석센터 조성 (→농산물 안전성 분석 기반 조성)	51 (국 5) (도 20) (시 26)	1	1	25	25	2022.	2020	20
무령왕 동상 건립	20 (시 20)	0	0	20	0	2021	2020	61.5

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
탄천면 화정교 위험교량 재가설	22 (도 1) (시 21)	2	1	20	0	2022	2020	10
충남역사 박물관 조경·환경 개선	30 (도 15) (시 15)	0	0	4.2	255.8	2022	2020	25
치매안심 행복누리센터 조성	21.59 (도 10.795) (시 10.795)	0	0	1.7	19.89	2022	2020	10
정안면 고덕교 위험교량 재가설	20 (시 20)	1	1	19	0	2021	2020	40

- ▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여  
2020년에 추진한 사업

## 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

### ▣ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	백제문화이음길조성	담당자	관광과 조성희(☎041-8087)
-----	-----------	-----	--------------------

#### □ 사업목적 및 필요성

- 고도 공주의 백제문화유산인 공산성, 무령왕릉 등 백제문화자원 연결을 통해 걷고, 머무는 백제역사문화축 형성 및 상징성 강화

#### □ 사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2023(5년간)
- 위 치 : 공주시 금성동 187번지 일원
- 규 모 : 부지면적 약 45,000m<sup>2</sup>, 구간연장 약 2km

#### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,540백만원(국비 4,770 지방비 4,770)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,540	570	-	-	8,970
국 비	4,770	285	108	-	4,485
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,770	285	108	-	4,485
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

#### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '20. 07. : 관계기관 협의(문화재청)
- '20. 07. : 관계기관 협의(문화체육관광부)
- '20. 10. : 관계기관 협의 및 현장답사(문화체육관광부, 충남도청)
- '20. 11. : 하천점용 사전협의(국토관리청)
- '21. 01. : 경관 자문
- '21. 03. : 데크공법 심의
- '21. 03. : 데크공법 심의
- '21. 07. : 고도보존육성지역심의위원회 심의

향후계획

- '21. 09. : 관계기관 협의(국토관리청 등)
- '21. 11. : 계약심사
- '21. 12. : 공사 착수(단계별 공사 착공)
- '23. 12. : 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음



■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	충청감영 생생마을 조성사업	담당자	문화재과 임효식(☎840-8207)
-----	----------------	-----	---------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 충청감영 생생마을 조성사업을 통해 유교 문화의 체험과 이해를 확산하고 주변 관광자원(공주 무령왕릉과 왕릉원)과 연계한 지역경제 활성화를 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2023
- 위 치 : 충남 공주시 웅진동 325-11
- 규 모 : 건축 7동(연면적 852.84㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,041백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,041	-	17	4,711	4,313
국 비	4,520	-	17	2,347	2,56
시 도 비	904	-	-	472.8	431,2
시군구비	3,617	-	-	1,891.2	1,725.8

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2016. 6. : 문화체육관광부 충청유교문화권 광역관광개발 기본구상 수립
- 2017. 7. : 충청감영 생생마을 기본계획 수립
- 2018. 12. : 충청감영 생생마을 기본계획 변경
- 2019. 2. : 충청감영 생생마을 기본계획 변경 승인(문체부)
- 2019. 6. : 지방재정 투자심사 승인(조건부)
- 2020. 4. : 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰(국가공공건축지원센터)
- 2020. 7. : 충청감영 생생마을 조성사업 건축기획 수립
- 2020. 8. : 충청남도 공공건축심의위원회 심의 의뢰 및 승인(조건부)
- 2020. 9. ~ 10. : 일상감사 및 계약심사
- 2020. 11. ~ 12. : 설계공모 추진 및 당선작 선정
- 2021. 1. : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수(중지 / 2021. 6.)
- 2021. 7. : 특별보존지구 내 행위허가 신청

□ 향후계획

- 2021. 8. : 기본 및 실시설계 용역 완료(특별보존지구 내 행위허가 득)
- 2021. 9. ~ 10. : 행정절차 추진(일상감사, 계약심사, 건축 인허가 등)
- 2022 ~ 2023. : 착공 및 준공

**■ 개별 투자심사 사업 추진현황**

사업명	겨울공주군밤축제	담당자	관광과 김현오(☎840-8111)
-----	----------	-----	--------------------

**사업목적 및 필요성**

○ 지역의 우수한 관광자원을 활용한 계절형, 지역개발형 축제를 개최하여 공주알밤 신뢰 구축 및 지속가능한 겨울테마 축제로 운영

**사업개요**

- 기 간 : 2020. 1. 10. ~ 1. 12.
- 위 치 : 아트센터 고마 일원
- 총사업비 : 280,000천원
- 사업내용
  - 밤 직거래장터, 밤가공식품 판매, 대형 화로체험 등

**소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계		-	-	-	-
국 비		-	-	-	-
시 도 비		-	-	-	-
시군구비		280	280	250	250
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

**추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 겨울공주군밤축제추진위원회 회의 개최 및 실행계획 보고(2018. 12. 10.)
- 제2회 겨울공주군밤축제 개최(2019. 1. 18. ~ 1. 20.)
- 제3회 겨울공주군밤축제 개최(2020. 1. 10. ~ 1. 12.)
- 제3회 겨울공주군밤축제 개최결과 평가보고회 개최(2020. 2. 13.)
- 제4회 겨울공주군밤축제 개최(2021. 1. 29. ~ 1. 31.)

**향후계획**

- 제5회 겨울공주군밤축제 개최 및 지속 개최

**사업변경 내역**

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	시도12호(공주IC~목천교차로) 확포장	담당자	도로과 유노경(☎840-8387)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 대전~당진간 고속도로 개통으로 공주IC를 이용하는 물류차량 및 관광객 증가로 인해 2차선을 4차선 확장을 통한 체계적인 교통망 구축

사업개요

- 기 간 : 2018년도 ~ 2022년도
- 위 치 : 쌍신동 50-10번지~목천리 114-54번지
- 규 모 : 도로정비 L=1.6m(2차선→4차선 확장)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,000	4,700	2,348	500	6,300
국 비					
시 도 비	4,300	1,100	607	0	3,200
시군구비	6,700	3,100	1,741	500	3,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 2018. 09. 일상감사 완료
- 2018. 12. 실시설계 착수
- 2019. 05. 주민설명회 개최
- 2019. 09. 충청남도 지방재정투자심사 완료
- 2020. 05. 보상계획 열람공고 및 보상협의 추진
- 2021. 01. 공사 착공

향후계획

- 2022. 공사 준공

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2021 공주 석장리 구석기 축제	담당자	관광과 이정희 (☎840-8069)
-----	--------------------	-----	---------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 한국 구석기의 출발지인 공주시 석장리(동)에서 고품격 선사 문화를 향유할 수 있는 축제의 장을 마련하고, 다양한 프로그램 운영으로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 5. 5. ~ 2021. 5. 8.
- 위 치 : 공주시 석장리 박물관
- 규 모 : 공식행사(개·폐막식), 구석기 퍼레이드, 체험 프로그램 등 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 500백만원 (2021년 기준, 연례·반복적 행사)

※ 코로나19 팬데믹으로 온라인 축소 개최로 최소 예산 소요

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,330	-	130	-	1,100
국 비		-			
시 도 비	4	-	0	2	2
시군구비	2,326	-	130	1098	1098
지 방 채					
민간자본					
기 타					

※ 2020년 코로나19 상황악화로 축제 취소

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 2021. 2. 축제 기본계획 수립→ 온라인 개최 결정
- 2021. 3. 분야별 세부계획 수립
- 2021. 4. 온라인 프로그램 구축 및 구석기축제 홍보
- 2021. 5. 온라인 축제 개최(온라인 방송 스튜디오 설치)
- 2021. 6. 2021년 온택트 구석기축제 평가 및 결과보고

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	공주시 복합 커뮤니티센터 건립	담당자	평생교육과 황인규(☎840-2176)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 청소년 등 시민의 건전문화 및 체험, 학습 공간 부족
- 공주시 내 각각의 단일시설은 존재하나 이를 연계시켜 줄 구심점 역할이 없으며 제한된 예산으로 인해 각 시설의 유지·관리의 어려움 증폭

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2024
- 위 치 : 공주시 신관동 571-2번지
- 규 모 : 연면적 7,268㎡ / 부지 6,449㎡ (지하1층 지상5층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,603백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	23,500		2,500	2,600	18,400
국 비	2,200		700	500	1,000
시 도 비	8,800			1,000	7,800
시군구비	12,500		1,800	1,100	9,600
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020. 6. 공유재산 위·수탁계약 체결
- 2020. 11. 개발사업계획서 승인
- 2021. 3. 설계용역 계약체결
- 2021. 5. 기본설계 완료
- 2021. 6. 국토부 중앙건설기술심의위원회 1차 협의통과

향후계획

- 2021. 07 : 충청남도 지방건설기술심의위원회 심의
- 2021. 08 : 시공업체 선정 입찰 공고
- 2021. 11. : 시공업체 계약
- 2021. 12. : 철거공사 착수
- 2024. 08. : 완공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	공주 원도심 청년공간 조성	담당자	문화재과 최원영(☎840-8382)
-----	----------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 공주 원도심 내 청년들의 휴식, 소통, 학습, 재충전의 공간 전무
- 원도심에 청년의 소통과 나눔의 공간으로 조성하여, 청년세대가 관계망 속에서 미래를 창조적으로 꿈꾸고 계획할 수 있도록 유도

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 공주시 중동 214-1번지 일원
- 규 모 : 대지면적 903㎡, 건축면적 867㎡, 지하1층~지상2층, 한식목구조

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	5,200	3200	139	1861	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	800	-	-	800	-
시군구비	3,100	1,900	139	1061	-
기 타	1,300	1,300	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 63%)

- 2020. 2. 공주 원도심 청년공간 조성사업 추진 보고
- 2020. 3. 지방재정투자심사 완료
- 2020. 8. 실시설계 용역 완료
- 2020. 9. 일상감사 및 계약심사 이행 완료
- 2020. 12. 공사 및 감리 용역 착수

향후계획

- 2021. 12. 준공식 및 개관식

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	스마트타운 챌린지 본사업	담당자	도시정책과 윤재선(☎840-8548)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 백제역사유적지구의 관광자원을 활용한 스마트서비스 구축

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2021년
- 위 치 : 공주시·부여군 백제역사유적지구 일원
- 규 모 : 즐겨유, 나눠유, 타봐유 3대 스마트서비스 및 기반시설 관리시스템 구축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000		1,794	2,206	
국 비	1,000		1,000		
시 도 비	300		300		
시군구비	2,700		494	2,206	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 19.03. : 국토교통부 스마트시티 테마형 특화단지 MP수립 공모사업 선정
- 19.05. : 마스터플랜 수립 용역사 선정 및 MP 수립 추진
- 20.02. ~ 04. : 스마트타운 챌린지 조성사업 최종 선정 및 공주시·부여군 업무협약 체결
- 20.06. : 스마트타운 챌린지 조성사업 종합관리 용역사(PMO) 선정
- 20.12. : 스마트타운 챌린지 조성사업 사업자 선정 및 착수

향후계획

- 21.01. ~ 02. 현장조사 및 부서별 협의
- 21.03. ~ 10. 조성사업 추진 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	공주시 국민체육센터 (장애인형) 건립	담당자	문화체육과 박남규(☎840-2537)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장애인 전용체육시설 건립으로 장애인 여가 활동 및 편익 증진에 기여

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2023
- 위 치 : 공주시 웅진동 577번지 일원
- 규 모 : 지상 2층, 건축 연면적 3,141m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계					
국 비	4,000				4,000
시 도 비					
시군구비	10,800			20	10,780
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 19.11. : 기본구상 및 타당성 검토용역 착수 / 완료 ` 20. 3. 9.
- 20. 1. : 대상부지 보상업무 위·수탁 협약 체결(市-한국농어촌공사)
- 20. 6. : 지방재정 투자심사(道 심사)
- 21. 2. : 설계공모 용역추진 방침결정
- 21. 3. : 건축기획 수립용역 착수 (7월 준공 완료)
- 21. 5. : 공공건축사업계획 사전검토 완료(충남연구원)
- 21. 7. : 공공건축심의위원회 심의(허가건축과)

향후계획

- 21. 8. : 설계공모 심사위원회 구성(5~9인) 및 설계공모 시행공고
- 21.11. : 당선자 선정 및 계약체결
- 21.12.~22. 4. : 설계용역 추진
- 22. 5. : 행정절차 이행
- 22. 6.~23.12. : 사업 추진



■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	상권 르네상스 사업	담당자	경제과 박윤희(☎840-8297)
-----	------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 공주시를 대표하는 산성시장과 중동 먹자골목이 어우러진 공주산성상권은 유동인구 감소, 매출 감소, 빈 점포 증가 등의 이유로 원도심 쇠퇴 심각
- 이를 해결하기 위하여 상인들의 자발적 참여를 바탕으로 관광지 연계 상권 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. 4. ~ 2025. 3.
- 위 치 : 산성시장 및 산성시장활성화구역(국고개길 일원)
- 규 모 : 상권환경개선, 상권 활성화, 상권 공동체 결성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,000	1,600	1,600	1,600	4,800
국 비	4,000	800	800	800	2,400
시 도 비					
시군구비	4,000	800	800	800	2,400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2020년 1차년도 사업 세부시행계획 수립 후 사업완료
- 2021년 2차년도 사업 세부시행계획 수립 후 사업 추진 중

향후계획

- 2022년 ~ 2024년까지 연차별 사업계획 수립 후 사업 완료

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	공주시 소공인 복합지원센터 구축	담당자	경제과 김나경(☎840-8543)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- (목 적) 공주시 소공인복합지원센터의 인프라시설 구축으로 도시형 소공인집적지구의 지원·관리를 추진하여 소공인사업장 활성화  
(필요성) 지역 연고기반 산업인 유구섬유산업의 변화모색, 지역 섬유업체의 혁신성장 기반조성 및 경쟁력 강화로 특화산업으로 육성.

사업개요

- 기 간 : 2019.11 ~ 2022.12.31.
- 위 치 : 충청남도 공주시 유구읍 유구외곽로 248-26
- 규 모 : 연면적 8,2781.1㎡ (한국스마트공정연구원 3,7140,㎡ 마케팅센터 4,564㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 56.1 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계			50.80	330	200
국 비		-	2500		
시 도 비			537		
시군구비			2,043	330	200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 95 %)

- 2021. 03. : 소공인 복합지원센터 인프라 구축완료
- 2021. 04. : 소공인 복합지원센터 준공식

향후계획

- 2022. 01. : 2022년 공주시 소공인복합지원센터 구축사업 민간위탁금 교부
- 2022.12.31. : 민간위탁사업 완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	시도38호(산정~조평)확포장	담당자	도로과 김은성(☎840-8388)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 산정리~조평리 간 도로의 선형을 개선하고 2차선으로 확포장을 실시하여 교통편의 증진 및 교통사고 위험 감소
- 시도 확포장 및 선형개량을 통한 체계적인 도로망 구축 및 주민 불편사항 해소.

사업개요

- 기 간 : 2019. 03. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 공주시 신풍면 산정리 ~ 조평리 지내
- 규 모 : 도로확포장 L=2.67km, B=10.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,000	700	160	650	5,650
국 비					
시 도 비	2,000	250		250	1,500
시군구비	5,000	450	160	400	4,150
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 21.07. ~ : 조평리 구간 편입토지 보상추진
- 21.08. : 조평리구간 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 진행

향후계획

- 21. 09. : 조평리구간 공사 발주 및 착공
- 22. 12. : 조평리구간 사업완료 예정
- 23. 01. : 산정리구간 편입토지 보상추진
- 23. 06. : 산정리구간 공사 발주 및 착공
- 24. 12. : 산정리구간 사업완료 예정

사업변경 내역(해당시)

- (당초) 도로확포장 2.58km, B=8.0m / 2019.03. ~2021. 12. / 40억원
- (변경) 도로확포장 2.67km, B=10.0m / 2019.03. ~2023. 12. / 70억원

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	국도23호(신공주대교) 램프설치사업	담당자	도로과 이동후(☎840-8192)
-----	---------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국도23호선 신공주대교 접속 Ramp를 개설하여 진입교통량을 강남교차로에서 분산 처리하여 교통체증을 완화함으로써 시민들의 교통편익 증진

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 11. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 충청남도 공주시 소학동 122-3번지 일원
- 규 모 : 램프설치 B=5.5~8.0m, L=1.18km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계		135.8	135.8		8,365
국 비		28.8	28.8		
시 도 비					
시군구비		107	107		8,365
지 방 채					
민간자본					
기 타					

※ 지방재정자립도 열악에 따라 국비 확보 필요

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2.4%)

- '20. 06. : 국도23호(신공주대교) 램프설치사업 도시관리계획(도로) 결정 용역 착수
- '20. 11. : 국도23호(신공주대교) 램프설치사업 제영향평가 용역 착수
- '20. 12. : 국도23호(신공주대교) 램프설치사업 실시설계용역 준공
- '20. 12. : 국도23호(신공주대교) 램프설치사업 문화재지표조사용역 준공

□ 향후계획

- '22. 06. : 도시관리계획(도로)결정 용역 완료
- '22. 06. ~ '22. 12. : 보상 공고 및 협의
- '23. 03. : 공사 발주 및 착공
- '23. 12. : 사업 준공(예정)

**■ 개별 투자심사 사업 추진현황**

사업명	동현지구 스마트 창조 도시 조성	담당자	도시정책과 한승석(☎840-8508)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 공주시에 공공시설 부지를 조성하여 향후 공공기관 유치 도모
- 도시의 지속가능한 발전과 공공복리 증진에 기여

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2024년
- 위 치 : 공주시 동현동 산1-1번지 일원
- 규 모 : 공공청사 부지조성(공영개발 약 13m<sup>2</sup>)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 42,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	42,000		3,200	19,000	19,800
국 비					
시 도 비					
시군구비	42,000		3,200	19,000	19,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 20.10. : 공주시 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- 20.12. : 보상업무 계획 열람공고, 경제성검토(설계VE)용역 실시

향후계획

- 21.01. ~ 12. : 보상업무 추진(보상통보 및 협의취득 진행)
- 21.10. : 실시계획 인가 완료
- 21.11. : 공사 발주 및 착공(토공사 및 지장물 철거공사 일부 예정)

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	의당면 행정복지센터 신축	담당자	회계과 한승현(☎840-8274)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기존 의당면사무소는 정밀안전진단결과 C등급인 노후화 건축물로 균열과 누수 등으로 이용자의 불편 및 안전을 위협하고 있음
- 의당면사무소는 행정 편의를 제공하기 위해 기본적으로 필요로 하는 장비 및 행정 관련 시설물에 대한 적재 및 보관 등이 공간의 협소로 무방비하게 노출되어 행정 편의지원을 위한 공간적 여건을 갖출 필요가 있음

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 01. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 의당면 청룡리 661번지
- 규 모 : 연면적 714.4㎡ / 지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,800	155	-	350	4,295
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,800	155	-	350	4,295
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2019. 08. : 의당면 청사 신축 계획 수입
- 2020. 06. : 지방재정 투자심사 의뢰
- 2020. 08. : 사업계획 변경 (의당면 생활SOC 복합센터 건립)
- 2021. 03. : 지방재정 투자(재)심사 의뢰
- 2021. 07. : 공공건축사업계획 사전검토 및 심의

□ 향후계획

- 2021. 09. : 의당면 생활SOC 복합센터 설계공모
- 2021. 10. : 의당면 생활SOC 복합센터 실시설계
- 2022. 06. : 의당면 생활SOC 복합센터 건립 착공
- 2023. 12. : 의당면 생활SOC 복합센터 건립 준공 및 이전

**■ 개별 투자심사 사업 추진현황**

사업명	반포면 행정복지센터 신축	담당자	회계과 한승현(☎840-8274)
-----	---------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 노후된 건축물, 부족한 주차장과 열악한 녹지공간 및 협소한 업무공간 등으로 인해 청사신축에 대한 필요성 제기
- 주민을 위한 문화공간으로서 주민의 편의를 제공하고 활용될 수 있는 가능성을 갖는 커뮤니티 공간으로서의 역할 필요

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 공주시 반포면 공암리 375번지 일원
- 규 모 : 대지면적 2,100㎡, 연면적 2,000㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,100	800	0	800	6,500
국 비					
시 도 비					
시군구비	8,100	800	0	800	6,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 2020. 04. : 충청남도 지방재정 투자심사 완료
- 2020. 08. : 공유재산 관리계획 승인
- 2021. 02. : 설계용역 착수

**□ 향후계획**

- 2021. 11. : 철거 및 신축공사 착공
- 2022. 12. : 준공 및 사무실 이전

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	전천후 체육시설 조성	담당자	문화체육과 박남규(☎840-2537)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 배드민턴 전용구장 건립으로 시민 및 배드민턴 동호인들의 여가 활동 장소 제공 및 편익 증진에 기여

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2023
- 위 치 : 공주시 우성면 방흥리 23-2번지 일원
- 규 모 : 실내 체육시설 건립 1식 / 연면적 1,700㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계					
국 비	1,500				1,500
시 도 비					
시군구비	3,600	100		20	3,480
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 19.11. : 건립부지(대상지) 확정
- 20. 4. : 기본구상 및 타당성 검토용역 착수 / 완료 12. 7.
- 20. 5. : 기반조성공사 착공 / 준공 6.23.
- 20. 8. : 제3차 지방재정 투자심사(자체)
- 21. 2. : 설계공모 용역추진 방침결정
- 21. 4. : 건축기획 수립용역 착수
- 21. 7. : 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰

향후계획

- 21. 8. : 공공건축 사업계획 사전검토(충남연구원)
- 21. 9. : 공공건축심의위원회 심의(허가건축과)
- 21. 11. : 설계공모 심사위원회 구성(5~9인) 및 설계공모 시행공고
- 22.1. : 당선자 선정 및 계약체결
- 22.2.~22. 5. : 설계용역 추진
- 22. 6. : 행정절차 이행
- 22. 7.~23.6. : 사업 추진



■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	농산물 안전성 분석 기반 조성	담당자	기술보급과 김정은(☎840-8691)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농약 허용물질목록 관리제도(PLS)전면시행으로 농산물 안전성 분석 수요 증가
- 소비자 신뢰구축 및 지역농산물 소비촉진으로 농가 소득 향상 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 9. ~ 2022. 12. (3년)
- 위 치 : 공주시농업기술센터 內(우성면 도천리 1-2번지(대) 일원)
- 규 모 : 건축면적 429.8m<sup>2</sup>, 연면적 830m<sup>2</sup>, 건물1동(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원 (국비 500, 도비 2,500, 시비 2,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,100	100		2,500	2,500
국 비	500			250	250
시 도 비	2,000			1,000	1,000
시군구비	2,500	100		1,250	1,250
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '21. 1. 7. ~ '21. 8. 10. : 기본 및 실시설계 용역
- '21. 5. 7. ~ '21. 8. 10. : 도시계획시설사업 실시계획(변경)인가
- '21. 7. : 경관심의, 일상감사, 계약심사, 인허가 완료

□ 향후계획

- '21. 8. ~ '22. 1. : 농산물안전성분석센터 건립 공사 및 감리용역
- '21. 8. : 조례 제정 공포 및 시행
- '21. 12. : 잔류농약 분석장비 2종 구입 5억(국비 2.5 시비 2.5)

□ 사업변경 내역

- 사업개요
  - (당초) : 51억(도비 20, 시비 31) / 증축1동(지상2층, 연면적 800m<sup>2</sup>)
  - (현재) : 51억(국비 5, 도비 20, 시비 25) / 증축1동(지상2층, 연면적 830m<sup>2</sup>)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	치매안심행복누림센터 조성	담당자	치매정신과 윤기정 (☎840-8868)
-----	---------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 치매안심센터가 협소하여 치매예방 관리를 위한 시설확충이 시급, 보건소 부지 내 공공건축물을 치매안심행복누림센터로 리모델링하여 치매예방 및 관리사업 확대 시행 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 6.
- 위 치 : 공주시 봉황로 125 (교동 120)
- 규 모 : 리모델링 및 증축 1식 (연면적 1,158㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,159백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,159.0	0	0	170.0	1,989.0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	1,079.5	0	0	85.0	994.5
시군구비	1,079.5	0	0	85.0	994.5
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('20. 1. ~ 3.) 기본계획수립 연구용역 시행
- ('20. 11.) 제2단계 제1기 균형발전사업 선정
- ('20. 12.) 치매안심행복누림센터 조성사업 자문위원회(9명) 구성

□ 향후계획

- ('21. 1. ~ 6.) 공공건축 사업계획 사전검토(충남연구원), 道공공건축심의회 심의
- ('21. 7. ~ 10.) 치매안심행복누림센터 조성사업 설계 제안공모, 실시설계
- ('21. 11. ~ '22. 6.) 공사 계약, 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

구 분	변경 전	변경 후	비 고 (변경일)
총사업비	55.81억원	21.59억원	2020.10.4.
사업규모	연면적 1,610㎡ (지상 4층) ※ 신축	연면적 1,158㎡ (지상 3층) ※ 기존 건축물 리모델링 및 증축	2020.10.4.(리모델링) 2021.6.(증축 추가)
위 치	공주시 교동 145, 146번지 (보건소 인근부지)	공주시 교동 120 (보건소 부지 내)	2020.10.4.

## 10-2. 지방채 발행사업

- ☐ 우리 공주시에서 '20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.  
우리 시는 해당사항 없습니다.

## 10-3. 민간투자사업

- ☐ 우리 공주시에서 '20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.  
우리 시는 해당사항 없습니다.